

Baustellendokumentation

Erstellt am 07.09.2026

Noch offen

Beschreibung	Quelldatei
Fensterelemente EG, 12 Stueck, Liefertermin unbestaetigt	S005 · bautagebuch-kw34.txt
WDVS-Restflaeche ab Achse C, ca. 100 m2	S005 · bautagebuch-kw34.txt
Kernbohrung Achse D, Nachtrag 1.500 Euro nicht beauftragt	S005 · bautagebuch-kw34.txt
Wasserschaden Kellerabgang, Ursache und Kostentraeger ungeklaert	S005 · bautagebuch-kw34.txt

Status in den Quellen (Quelleneinträge, keine einzelnen Arbeiten)

Aus Ihren Dateien: 2 in Arbeit · 2 offen

Erfasste Arbeiten

In Arbeit · 2

1. S002 · 03-mauerwerk-erdgeschoss.jpg · Arbeitsphase: Mauerwerks- und Fassadenarbeiten

Sichtbares Ziegelmauerwerk an einer Gebäudeecke mit drei bogenförmig eingefassten Fensteröffnungen und eingesetzten Fensterrahmen.

Quellennachweise: S002 · 03-mauerwerk-erdgeschoss.jpg:region 0.460,0.000,0.540,1.000; S002 · 03-mauerwerk-erdgeschoss.jpg:region 0.580,0.130,0.350,0.610

2. S003 · 06-daemmung-fassade.jpg · Arbeitsphase: Fassadendämmung und Unterkonstruktion

An der Außenwand ist gelbe Mineralwolledämmung mit roten Dämmstofftellern bzw. Befestigern montiert. Davor sind vertikale Aluminium-Unterkonstruktionsprofile sowie Wandhalterungen angebracht. Ein Fenster mit Schutzfolie mit der Aufschrift PLAFEN ist in der Dämmebene eingefasst, links verläuft ein weißes Rohr.

Quellennachweise: S003 · 06-daemmung-fassade.jpg:region 0.000,0.000,1.000,1.000; S003 · 06-daemmung-fassade.jpg:region 0.470,0.100,0.310,0.500; S003 · 06-daemmung-fassade.jpg:region 0.170,0.000,0.830,1.000

Probleme und offene Punkte

Offen · 2

1. S004 · arbeitsauftrag-aa-2026-0417.pdf · Arbeitsphase: Bauabschnitt 2, Nordfassade und Erdgeschoss

Laut Arbeitsauftrag sind Pos. 1 (Gerüststellung Nordfassade, Arbeits- und Schutzgerüst), Pos. 2 (Bewehrung Bodenplatte Bauteil B einbauen), Pos. 3 (Mauerwerk Erdgeschoss, KS-Plansteine 17,5 cm), Pos. 4 (Elektro-Leerrohre in Bodenplatte verlegen) sowie Pos. 6 (Innenausbau Musterwohnung, Endreinigung) als „erledigt“ vermerkt. Pos. 5 (WDVS-Dämmung Nordfassade, 140 mm Mineralwolle) ist als „teilweise“ und Pos. 7 (Fensterelemente EG einbauen (Lieferverzug)) als „offen“ ausgewiesen.

Quellennachweise: S004 · arbeitsauftrag-aa-2026-0417.pdf:p1; S004 · arbeitsauftrag-aa-2026-0417.pdf:p1; S004 · arbeitsauftrag-aa-2026-0417.pdf:p1; S004 · arbeitsauftrag-aa-2026-0417.pdf:p1; S004 · arbeitsauftrag-aa-2026-0417.pdf:p1; S004 · arbeitsauftrag-aa-2026-0417.pdf:p1

2. S005 · bautagebuch-kw34.txt · Arbeitsphase: Rohbau, Fassaden- und Ausbauarbeiten

In Kalenderwoche 34/2026 wurden 310 m² Arbeitsgeruest an der Nordfassade gestellt und freigegeben, Bewehrung fuer Bodenplatte Bauteil B abgenommen sowie 86 m² KS-Plansteine 17,5 cm und 180 m Elektro-Leerrohre verlegt. WDVS-Daemmung Nordfassade wurde bis Achse C (ca. 210 von 310 m²) ausgefuehrt. Die Musterwohnung im Innenausbau wurde fertiggestellt und endgereinigt.

Quellennachweise: S005 · bautagebuch-kw34.txt:lines 24-26; S005 · bautagebuch-kw34.txt:lines 27-28; S005 · bautagebuch-kw34.txt:lines 1-1; S005 · bautagebuch-kw34.txt:lines 32-35; S005 · bautagebuch-kw34.txt:lines 1-1; S005 · bautagebuch-kw34.txt:lines 17-17; S005 · bautagebuch-kw34.txt:lines 5-6

Materialien und Belege

1. S001 · 01-geruest-nordfassade.jpg · Arbeitsphase: Gerüstbau und Rohbauarbeiten

Umfangreiches Fassadengerüst an einem mehrgeschossigen Rohbau mit Schalungs- und Absicherungselementen im oberen Bereich. Im Vordergrund befinden sich Bauzäune, Fahrräder sowie geparkte Fahrzeuge auf gepflasterter Hoffläche.

Quellennachweise: S001 · 01-geruest-nordfassade.jpg:region 0.030,0.000,0.970,0.720; S001 · 01-geruest-nordfassade.jpg:region 0.220,0.540,0.750,0.200

Zu prüfende Einträge

In Kalenderwoche 34/2026 wurden 310 m² Arbeitsgeruest an der Nordfassade gestellt und freigegeben, Bewehrung fuer Bodenplatte Bauteil B abgenommen sowie 86 m² KS-Plansteine 17,5 cm und 180 m Elektro-Leerrohre verlegt. WDVS-Daemmung Nordfassade wurde bis Achse C (ca. 210 von 310 m²) ausgefuehrt. Die Musterwohnung im Innenausbau wurde fertiggestellt und endgereinigt.

Dies sind berechnete Prüfergebnisse. Kein Mensch hat diese Lieferung geprüft.

Entwurf aus den bereitgestellten Dateien. Wichtige Entscheidungen anhand der Quellennachweise prüfen. Keine Währungs- oder Einheitenumrechnung.

Protokoll dieses Auftrags

Alles Folgende ist der Prüfpfad: die Konfiguration des Auftrags und die genauen Prüfsummen der Quellen. Der Bericht, den Sie brauchen, steht davor.

Das vollständige Nachweisverzeichnis je Feld steht im Tabellenblatt "Nachweisindex".

Erstellt am 07.09.2026 · 5/5 Quellen enthalten

Lieferumfang

5 von 5 berechneten Quellen haben ein Ergebnis geliefert (100 %).

Erhaltene Quellen: 5 · Verarbeitet: 5 · Duplikat: 0 · Nicht lesbar: 0 · Format nicht unterstützt: 0 · Kein Ergebnis erfasst: 0

Jede erhaltene Quelle ist erfasst und verarbeitet.

Übersicht

Verarbeitete Quellen: 5

Validiert: 5

Ausnahmen: 0

Quellenindex

S001 · 01-geruest-nordfassade.jpg · Quelltyp: Foto · Ergebnisstatus: Enthalten · Quell-SHA-256: cc3f1f185307cfba1632e0dcbae0441d0a670de32cb1f64daa0947b58b39bf7

S002 · 03-mauerwerk-erdgeschoss.jpg · Quelltyp: Foto · Ergebnisstatus: Enthalten · Quell-SHA-256: f0fdd2917feab5313ad89648b037eaace941f1ed123e18ac41e287b812c457e4

S003 · 06-daemmung-fassade.jpg · Quelltyp: Foto · Ergebnisstatus: Enthalten · Quell-SHA-256: 41158d6be6803616d719d1042a08e40689fe0235a3280add31086f4692010c32

S004 · arbeitsauftrag-aa-2026-0417.pdf · Quelltyp: PDF · Ergebnisstatus: Enthalten · Quell-SHA-256: 1e0ecb3877739fc7f9c17c2f396e145e35a2a1d4c45d699a62d61f79dad716af

S005 · bautagebuch-kw34.txt · Quelltyp: Textdatei · Ergebnisstatus: Enthalten · Quell-SHA-256: 2ab3a891ffeebddcbb865da3f2bdf291db3d2ed05fefcbd85994d061976ca8d8

Gesperrter Umfang

Gesperrter Umfang: Nicht gesperrt

Gewünschtes Ziel: Keines

Angewandtes Ziel: An Kunden senden

Gewählte Abschnitte: Keine

Ausgegebene Abschnitte: Gesperrter Umfang, Warnungen, Übersicht, Ausgeführte Arbeiten, Begrenzte Fotonachweise, Probleme und offene Punkte, Materialien und Belege, Quellenindex, Nachweisindex, Ausnahmen

Deterministische Aggregation: keine Summe über Dokumente hinweg

Deterministische Sortierung: am besten belegte Befunde zuerst

Warnungen: Keine

Begrenzte Fotonachweise

Ursprüngliche Kundendateien werden nicht in dieses Nachweispaket kopiert; enthalten sind nur begrenzte, metadatenfreie Bildvorschauen.


S001 · 01-geruest-nordfassade.jpg

Umfangreiches Fassadengerüst an einem mehrgeschossigen Rohbau mit Schalungs- und Absicherungselementen im oberen



S002 · 03-mauerwerk-erdgeschoss.jpg

Sichtbares Ziegelmauerwerk an einer Gebäudeecke mit drei bogenförmig eingefassten Fensteröffnungen und eingesetzten



S003 · 06-daemmung-fassade.jpg

An der Außenwand ist gelbe Mineralwollgedämmung mit roten Dämmstofftellern bzw. Befestigern montiert. Davor sind

