

Werkbon

Opgesteld op 5 sep 2026 · 3/3 bronnen opgenomen

Dekking van de levering

3 van 3 in rekening gebrachte bronnen leverden een resultaat op (100 %).

Ontvangen bronnen: 3 · Verwerkt: 3 · Duplicaat: 0 · Onleesbaar: 0 · Formaat niet ondersteund: 0 · Geen resultaat vastgelegd: 0

Elke ontvangen bron is verantwoord en verwerkt.

Servicerapport

Reden van het bezoek: jaarlijks onderhoud cv-ketel en storing lage waterdruk · S002 · monteursnotitie.txt

Locatie: Bilderdijkkade 42-2, 1053 VJ Amsterdam · S002 · monteursnotitie.txt

Datum: 2026-08-03 · S002 · monteursnotitie.txt

Wat de bronnen laten zien

De ketel is gecontroleerd op verbranding, gasdichtheid en beveiligingen. De warmtewisselaar is gereinigd, deurpakking vervangen, systeem bijgevuld van 0,9 bar naar 1,6 bar en radiatoren op de eerste verdieping ontlucht. De ketel is om 12.30 uur weer in bedrijf gesteld. · vermeld in een document · S002 · monteursnotitie.txt

Werkbon van Van Wieringen Installatietechniek BV voor Mevr. S. de Ruiter op locatie Bilderdijkkade 42-2, 1053 VJ Amsterdam met bondatum 03-08-2026. Vermeld staan de posten "Onderhoudsbeurt cv-ketel, arbeid" (aantal 2 voor 85,00 EUR, totaal 170,00 EUR), "Expansievat 12 liter" (1 voor 64,50 EUR), "Vuldrukmeter" (1 voor 28,90 EUR), "Inlaatcombinatie 8 bar" (1 voor 41,20 EUR) en "Afdichtingsmateriaal" (1 voor 11,50 EUR). Het bedrag is 316,10 EUR excl. btw, btw 21 % bedraagt 66,38 EUR en het totaal bedraagt 382,48 EUR incl. btw. · vermeld in een document · S003 · werkbon-vw-2026-0533.pdf

Er is een schematische tekening zichtbaar van een wastafelopstelling tegen een tegelwand, met een sifonafvoerleiding in het midden en een leiding met afsluiter aan de linkerzijde. · op een tekening, niet op een foto · S001 ·

01-under-sink-pipework-illustration.jpg

De afbeelding betreft een schematische illustratie van leidingwerk onder een wastafel en geen reële fotodocumentatie van de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse. · op een tekening, niet op een foto · S001 ·

01-under-sink-pipework-illustration.jpg

Nog open

De bronnen vermelden een status voor 2 van de 2 punten; 0 hebben er geen.

Expansievat staat op 0,4 bar voordruk in plaats van 1,0 bar; vervanging geadviseerd, offerte volgt. Vandaag niet uitgevoerd. · S002 · monteursnotitie.txt

Lichte corrosie op de retourafsluiter; volgende beurt opnieuw beoordelen. · S002 · monteursnotitie.txt

Oplevering

Monteur: _____ Datum: _____

Klant: _____ Datum: _____

Dit document is niet ondertekend. Beide partijen ondertekenen het samen; het bevat geen elektronische handtekening en doet geen uitspraak over rechtsgeldigheid.

Overzicht

Verwerkte bronnen: 3

Gevalideerd: 3

Uitzonderingen: 0

Materialen en bonnen

Afgerond · 1

1. S003 · werkbbon-vw-2026-0533.pdf · Werkfase: completed

Werkbon van Van Wieringen Installatietechniek BV voor Mevr. S. de Ruiter op locatie Bilderdijkkade 42-2, 1053 VJ Amsterdam met bondatum 03-08-2026. Vermeld staan de posten "Onderhoudsbeurt cv-ketel, arbeid" (aantal 2 voor 85,00 EUR, totaal 170,00 EUR), "Expansievat 12 liter" (1 voor 64,50 EUR), "Vulddrukmeter" (1 voor 28,90 EUR), "Inlaatcombinatie 8 bar" (1 voor 41,20 EUR) en "Afdichtingsmateriaal" (1 voor 11,50 EUR). Het bedrag is 316,10 EUR excl. btw, btw 21 % bedraagt 66,38 EUR en het totaal bedraagt 382,48 EUR incl. btw.

Bronverwijzingen: S003 · werkbbon-vw-2026-0533.pdf:p1; S003 · werkbbon-vw-2026-0533.pdf:p1

Bronindex

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg · Brontype: image · Resultaatstatus: included

S002 · monteursnotitie.txt · Brontype: text · Resultaatstatus: included

S003 · werkbbon-vw-2026-0533.pdf · Brontype: pdf · Resultaatstatus: included

Posten die controle vragen

Expansievat staat op 0,4 bar voordruk in plaats van 1,0 bar; vervanging geadviseerd, offerte volgt. Vandaag niet uitgevoerd. · S002 · monteursnotitie.txt

Lichte corrosie op de retourafsluiter; volgende beurt opnieuw beoordelen. · S002 · monteursnotitie.txt

Op werkbbon VW-2026-0533 van Van Wieringen Installatietechniek BV d.d. 03-08-2026 voor Mevr. S. de Ruiter zijn werkzaamheden en materialen gefactureerd voor een totaalbedrag van 382,48 EUR incl. btw (316,10 EUR excl. btw en 66,38 EUR btw 21 %). Het betreft "Onderhoudsbeurt cv-ketel, arbeid", "Expansievat 12 liter", "Vulddrukmeter", "Inlaatcombinatie 8 bar" en "Afdichtingsmateriaal".

Dit zijn berekende controleresultaten. Niemand heeft deze levering beoordeeld.

Concept opgesteld uit de aangeleverde bestanden. Controleer belangrijke beslissingen aan de hand van het gekoppelde bronbewijs. Er wordt geen valuta- of eenheidsomrekening uitgevoerd.

Technische bijlage

Alles hieronder is het controlespoor: hoe de opdracht was ingesteld en de exacte hashes van elke bron. Het rapport dat u nodig hebt, staat erboven.

Vergrendelde scope

Vergrendelde scope: unlocked

Gevraagd doel: Geen

Toegepast doel: send-client

Gekozen secties: Geen

Geleverde secties: scope, warnings, overview, photo_work_completed, photo_evidence, photo_issues, photo_materials, source_index, evidence_index, exceptions

Deterministische aggregatie: no cross-document monetary total

Deterministische ordening: highest-confidence findings first

Waarschuwingen: Geen

Bronindex · SHA-256 van de bron

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg · d9e2f13d6a4c527c236c3758124ff44beb8ad63a29d9a7d52bcc6d68fdc95564

S002 · monteursnotitie.txt · 817cd3a516cea256d5cec0e671d9b91547f2b6e12a7dc1b09460bf2570d92f1c

S003 · werkbon-vw-2026-0533.pdf · ed6c5ba7038f85a25d9eb2a839eec221e8f54e0894c5c0f1c404b616d9152d49

Bewijsindex

ev_0cd626afd682a0c9b2df0e45d35472c7 · observableDetail · S002 · monteursnotitie.txt:lines 12-12

ev_2ca741974b10fe560051d42785ee57b2 · summary · S002 · monteursnotitie.txt:lines 2-2

ev_65b181b8a70b62ab8b61ac6b1f6975a2 · observableDetail · S002 · monteursnotitie.txt:lines 13-13

ev_679f2d9c1b79d74e58a00328db4eefa5 · summary · S003 · werkbon-vw-2026-0533.pdf:p1

ev_819e91fdb13ed256878b5b68d90cea0b · observableDetail · S002 · monteursnotitie.txt:lines 8-8

ev_8b0e8d901f225cf82e70757586e51dae · summary · S002 · monteursnotitie.txt:lines 3-3

ev_96c166a17eb6dff8bee63b52e51621f9 · issue · S002 · monteursnotitie.txt:lines 16-16

ev_addfefd13a4328f8740f7f8a4878e24c · observableDetail · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg:region 0.205,0.111,0.635,0.575

ev_bcbd8331e5fe3f2f0c15fcc9f5d86aa2 · summary · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg:region 0.274,0.287,0.566,0.399

ev_c9c79bb2e03ab9744c852b76fa693f1a · documentId · S002 · monteursnotitie.txt:lines 1-1

ev_cb321b0185e22aaa7348a08b7bafd804 · observableDetail · S003 · werkbon-vw-2026-0533.pdf:p1

Begrensd fotobewijs

Originele klantbestanden worden niet naar dit bewijspakket gekopieerd; alleen begrensde, metadatavrije voorbeelden zijn opgenomen.

